



# COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

## DETERMINA DIRIGENZIALE

### N. 773 DEL 11/11/2020 Area Gestione Territorio N. 381

#### ESTRATTO

pag. 1 di 4

<b>OGGETTO</b>	ART. 108 COMMI 3 E 4, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMPRESA RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE DI TORRENOVA, AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E FINALIZZATO A MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' DEMANIALE E AD ELEVARE I LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO"
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	DETERMINA DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; DI PROCEDERE, per le motivazioni riportate nelle premesse, come in effetti con il presente atto si procede, alla risoluzione in danno del contratto di appalto per l'esecuzione dei " LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE DI TORRENOVA, AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E FINALIZZATA A MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' DELL'AREA DEMANIALE E AD ELEVARE I LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO" - CUP: G11B14000530005 - CIG: 7150613883 – Rep. 599, registrato a S. Agata di Militello in data 10.10.2018 al rep. 1T 1480 del 10.10.2018 e del successivo atto di sottomissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016, comma 3 e 4, e specificatamente; • per la mancata ultimazione dei lavori entro la data del 07.09.2020, con un ritardo eccedente, alla data odierna, i 60 giorni previsti dall'art. 21, comma 1 del CSA, che consente di procedere alla risoluzione del contratto a "discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione"; • per i gravi inadempimenti contrattuali dell'impresa Ricciardello Costruzioni s.r.l., indicati



# COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 773 DEL 11/11/2020**  
**Area Gestione Territorio N. 381**

### ESTRATTO

pag. 2 di 4

nelle premesse del presente atto, come documentati dalla Direzione dei Lavori con avvio del procedimento di cui alla nota prot. 0011553 del 30/09/2020;  
DI NOTIFICARE la presente determinazione alla ditta Ricciardello Costruzioni s.r.l, già  
appaltatrice dei lavori di che trattasi;  
DI ORDINARE all'impresa Ricciardello Costruzioni s.r.l, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108  
comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il ripiegamento del cantiere già allestito e lo sgombero delle  
aree di lavoro e relative pertinenze entro il termine di giorni 15 dalla notifica del presente  
provvedimento, avvertendo che, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, si procederà  
d'Ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese;  
DI DISPORRE per le motivazioni di cui in premessa l'escussione della cauzione definitiva prestata  
dalla ditta Ricciardello Costruzioni s.r.l a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni  
scaturenti dal contratto d'appalto a mezzo polizza fideiussoria PC1AHDD8 in data 29/08/2018 ed  
acquisita al prot. n. 9619/2018 e successiva appendice alla suddetta polizza acquisita al prot. n.  
10716/2018, emessa dalla Zurig Insurance Public Limited Company, con sede in Dublino per  
l'importo di euro 227.605,75, fermo restando il risarcimento dei maggiori danni dovuti;  
DI NOTIFICARE il presente provvedimento:  
• alla Zurig Insurance Public Limited Company, con sede in Dublino, con cui la Ricciardello  
Costruzioni s.r.l. ha stipulato la polizza PC1AHDD8 in data 29/08/2018, a titolo di cauzione  
definitiva, ai fini dell'escussione immediata, a semplice richiesta, della predetta cauzione e  
conseguente pagamento a favore del Comune di Torrenova dell'importo di polizza di €  
227.605,75 da accreditare presso Banca BPER spa - Sede di S.Agata Militello IBAN: IT 49 C  
05387 82490 000035296050 BIC (Codice swift): BPMOIT22XXX  
• alla Direzione dei lavori Arch. Marcello Lo Monaco, al fine di dare seguito, nel termine di



# COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

## DETERMINA DIRIGENZIALE

### N. 773 DEL 11/11/2020 Area Gestione Territorio N. 381

#### ESTRATTO

pag. 3 di 4

giorni 20, agli adempimenti previsti dall'art.108 comma 6, il quale testualmente recita: "Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna";

- al collaudatore tecnico amministrativo ing. Nunzio Impellizzeri, al fine di dare seguito, nel termine di giorni 30, agli adempimenti previsti dall'art. 108 comma 7, il quale testualmente recita: "Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante."; il collaudatore, tenendo conto della relazione particolareggiata trasmessa dalla direzione dei lavori ai sensi dell'art. 108, comma 3, con nota prot. 11548 del 30.09.2020, avrà cura di procedere alla determinazione delle penali e dei danni causati dai ritardi nell'esecuzione dei lavori, ivi compresa la determinazione delle somme derivanti dalla mancata esecuzione delle migliorie e le eventuali decurtazioni da effettuare per la realizzazione di opere non a perfetta regola d'arte, come accertate dal Direttore dei Lavori, il tutto da porre a carico dell'appaltatore;

DI NOTIFICARE il presente atto, per opportuna conoscenza, al Responsabile Unico per l'Attuazione del Patto per il Sud della Città Metropolitana di Messina, all'interno del quale è



# COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 773 DEL 11/11/2020**  
**Area Gestione Territorio N. 381**

### ESTRATTO

pag. 4 di 4

inserita l'opera di cui al presente provvedimento;  
DI COMUNICARE all'ANAC ed all'Osservatorio regionale sui Contratti Pubblici il presente provvedimento di risoluzione per grave inadempimento per gli adempimenti di competenza;  
DI DARE ATTO che la documentazione innanzi citata si trova agli atti del Settore Gestione del Territorio e costituisce parte integrante del presente atto;  
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.  
DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dall'art 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Responsabile Unico del Procedimento;  
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013.