



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 440 DEL 01/09/2021**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 264**

### ESTRATTO

pag. 1 di 6

<b>OGGETTO</b>	Progetto per la riqualificazione della sede stradale della Via del Marinaio (Lungomare Lato Est) mediante rifacimento dei Marciapiedi e delle aree adiacenti, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione. CUP: D27H19002160001 CIG: 8378224928. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e proroga termine di fine lavori contrattuale.
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>DETERMINA</p> <p>1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.</p> <p>2) Di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori in data 30 luglio 2021 ai sensi ai sensi dell'art. 27 della Decreto Legislativo 50/2016 - L.R. 12/2011 art. 5 - L.R. 16/2016 e con i criteri di dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante, e costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti d'ufficio, quale parte integrante e sostanziale:</p> <p>Elab. A01 - Relazione Generale Elab. A02 - Analisi dei Prezzi Unitari Elab. A03 - Elenco dei Prezzi Unitari Elab. A04 - Computo Metrico Estimativo Elab. A05 - Quadro Economico di Spesa Elab. A06 - Quadro Comparativo di Raffronto Elab. A07 - Schema Atto di Sottomissione - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi</p>



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 440 DEL 01/09/2021**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 264**

### ESTRATTO

pag. 2 di 6

Tav. n° 01 - Corografie e Inquadramento Territoriale  
Tav. n° 02 - Planimetria Generale -Stato di Fatto

Tav. n° 03 - Planimetria Generale in Progetto  
Tav. n° 04 - Planimetria Impianto di illuminazione in Progetto  
Tav. n° 05 - Planimetria Raccolta acque bianche  
Tav. n° 06 - Planimetria Linea Idrica e Fognatura

ed il cui nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito di tale Perizia di Variante e Suppletiva risulta essere:

A) Importo esecuzione dei lavori a misura:	€uro
167'089,52	
A1) importo Attuazione Piani di Sicurezza	€uro
5'012,69	
A2) importo lavori a base d'asta	€uro
162'076,83	
A3) A detrarre ribassa d'asta del 5,11%	€uro
8'282,13	
A4) Restano al netto della ribassa d'asta	€uro
153'794,70	
A5) Importo Attuazione Piani di Sicurezza	€uro
5'012,69	
A6) importo totale al netto	€uro
158'807,39 €uro 158'807,39	
B) Somme a Disposizione Amministrazione:	
BI) I.V.A. al 10 % su importo "A6"	€uro
15'880,74	
B2) Comp. Tecn. per D.L., misura econl	€uro
5.649,12	
B3) Comp. Tecn, Coord. Sicur. fase esecuz.	€uro
2.156,15	
B4) Ine, Funz. Tecn, 25% del 2,00% (art 113 D,Lgs, n° 50/2016)	€uro
835,45	
B5) Pubblicità Bandi, Anac, Comm. Gara	€uro
500,00	
B6) Collaudo Tecnico Amministrativo	€uro
1.000,45	



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 440 DEL 01/09/2021**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 264**

### ESTRATTO

pag. 3 di 6

B7) Per oneri confer. scarica IVA compresa	€uro
1.200,00	
B8) Contr. Prev. Spese tecniche 4,00%	€uro
352,23	
B9) Oneri fiscali comp. Tecn. (CNPAIALP 4% IVA al 22% su (B2+B3+B6+B8))	€uro
2.014,75	
B10) Costo allacciamento pubblici servizi	€uro
3'340,00	
B11) Per economie sui lavori	€uro
26,45	
Sommano	€uro
32'955,34 €uro 32'955,34	
C) Per ribassa d'asta ed IVA al10% €. (7.431.97+743,20)	
€uro 8.175,17	
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO PVS</b>	
€uro 199.937,90	

3) Di dare atto che la Perizia di Variante e Suppletiva di cui si tratta:

è relativa a lavori supplementari che si sono resi necessari nel corso dell'esecuzione dell'opera, non compresi nel progetto, ritenuti migliorativi e che non alterano la sostanza dello stesso;  
il Responsabile Unico del Procedimento ritiene la stessa conforme alla vigente normativa ed esprime giudizio di ammissibilità;  
trova la copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera attraverso l'utilizzo\_ delle somme a disposizione dell'amministrazione derivanti dall'utilizzo degli imprevisti, delle economie su alcune voci di progetto e su somme a disposizione dell'amministrazione;  
non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 440 DEL 01/09/2021**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 264**

### ESTRATTO

pag. 4 di 6

economiche rispetto alla somma già prevista;  
è contenuta nel limite del 15,00% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.L.gs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;  
è accettata dall'impresa individuale esecutrice Mazzagatti Antonino con sede in Falcone Via Italo Balbo, n° 13, P.IVA.: 02848620833 che ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione e l'elenco dei nuovi prezzi e si impegna a sottoscrivere lo stesso atto di sottomissione che si approva con la presente determina; comporta un maggior corrispettivo contrattuale aggiuntivo al netto del ribasso del 5,11% compresi gli oneri per la sicurezza è di Euro 16.301,46 oltre IVA rispetto all'importo del Contratto Stipulato; comporta un maggior tempo per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori rispetto alla scadenza contrattuale di ulteriori sessanta giorni.

4) Di affidare direttamente alla Impresa individuale Mazzagatti Antonino con sede in Falcone Via Italo Balbo, n° 13, P.IVA.: 02848620833, gli ulteriori lavori migliorativi di Perizia di Variante e Suppletiva il cui atto di sottomissione verrà sottoscritto e registrato come per legge.

5) Di concedere la proroga dei lavori di ulteriori giorni 60 (diconsi sessanta) rispetto alla nuova scadenza derivante dalla concessione dell'ulteriore tempo concesso per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori in Perizia di Variante e suppletiva e quindi il nuovo termine di fine lavori è previsto per il giorno 31 ottobre 2021.

6) Di disporre che, come prescritto ai sensi dell'art. 29. del D.Lgs n° 50/2016, venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni recate dal



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 440 DEL 01/09/2021**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 264**

### ESTRATTO

pag. 5 di 6

D.Lgs. n° 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

7) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei Lavori/CSE Arch. Carmelo Milone tramite PEC: [carmelo.milone@archiworldpec.it](mailto:carmelo.milone@archiworldpec.it), alla Impresa individuale Mazzagatti Antonino tramite PEC: [mazzagattiantonino@pec.it](mailto:mazzagattiantonino@pec.it), al Responsabile Area Finanziaria, e al Responsabile dell'Albo on-line per le pubblicazioni di rito.

8) Di dare atto, altresì, che la spesa di Euro 199.937,90 è garantita dalla copertura assicurata con i fondi di cui al Bando approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. D.I. N° 400 del 3 settembre 2019 e D.D. n° 14472 del 11 novembre 2019, ed assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 113 del 18 giugno 2020 così come impegnata con determina del Responsabile Area Tecnica n° 182\_357 del 20 luglio 2020 al Codice n° 20450104/1 impegno n° 1110/2020.

9) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016, a che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33.

10) Di pubblicare, nella stessa sezione, e nella sezione "Amministrazione trasparente" la documentazione inerente la procedura e l'esito di gara. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

11) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n° 50/2016 per quanto di rispettiva competenza.

12) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento,



# COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 440 DEL 01/09/2021**

**Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 264**

### ESTRATTO

pag. 6 di 6

Geom. Grazia Paratore, di provvedere  
a tutti gli atti consequenziali.