COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 158 DEL 02/05/2022

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 82

ESTRATTO

OGGETTO	Lavori per la "Realizzazione di loculi a specchio da ubicare sul viale principale del vecchio cimitero comunale, tra il settore 3B ed il settore SA" CIG: Z162FF27DC - Appravazione Perizia di Variante e Suppletiva e proroga termine di fine lavori contrattuale.
ELEMENTI ESSENZIALI	DETERMINA 1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 2) Di approvare la Perizia di Variante in corso d1opera, redatta dal Direttore dei Lavori in data 07 luglio 2021 ai sensi ai sensi dell'art. 27 della Decreto Legislativo 50/2016 - L.R. 12/2011 art. 5 - L.R. 16/2016 e con i criteri di dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante, e costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti d'ufficio, quale parte integrante e sostanziale: Elab. A Relazione Tecnica; Elab. B Grafici di Perizia; Elab. C Analisi dei Prezzi Unitari; Elab. D Elenco dei Prezzi Unitari; Elab. E Computo Metrico Estimativo; Elab. F Quadro Comparativo di Raffronto; Elab. G Schema Atto di Sottomissione - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi ed il cui nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito di tale Perizia di Variante e Suppletiva risulta essere: A) Importo per l'esecuzione dei Lavori a misura Al) Importo Lavori a misura €. 41.892,59 A2) Importo per l1attuazione dei Piani di Sicurezza €. 1.220,30 A3) Lavori a base d'asta ..... €. 40.672,29

COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 158 DEL 02/05/2022

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 82

ESTRATTO

A4) Ribassa d'Asta dell'll,22% su€. 40.672,29
€. 4.563,43
A5) Lavori al netto del ribasso d'asta del 11,22%
€. 36.108,86 A6)
Importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza €. 1.220,30 A7) Lavori
al netto compresi gli oneri della Sicurezza €. 37.329,16
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
B1) Per IVA al 10,00% su €uro 37.329,16 €. 3.732,92
B2) Per incentivi funzioni tecniche 2% su A)
e·

(art. 113 D.Lgs. 50/2016)
B3) Per çomp. tec.niche Coord. Sicurezza e Oneri B4) Per comp. Relazione Geologica e indagini
Oneri e IVA compresi
B5) Esfumulazioni e rifacimento tombe esistenti B6) Oneri per,conferimento discarica
Sommano

€. 837,85
€. 2.000,00
€. 1.500,00
€. 1.500,00
€. 800 00
€. 10.370,77 €. 10.370?7
TOTALE €. 47.699,93
ed in cifra tonda €. 47.700,00
3) Di dare atto che la Perizia di Variante e Suppletiva di cui si tratta:
è relativa a lavori supplementari che si sono resi necessari nel corso dell'esecuzione del11opera,
non compresi nel progetto, ritenuti migliorativi e che non alterano la sostanza dello
stesso;
il Responsabile Unico del Procedimento/RAT ritiene la stessa conforme alla vigente
normativa ed esprime giudizio di ammissibilità;
trova la copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione del11opera
attraverso l1u tilizzo delle somme a disposizione

COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 158 DEL 02/05/2022

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 82

ESTRATTO

dell'amministrazione derivanti
dall'utilizzo degli imprevisti, delle economie su alcuni voci di progetto e su somme a disposizione
dell'amministrazione;
non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla
somma già prevista;
è contenuta nel limite del 15,00% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art.
106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
è accettata dall'Impresa artigiana "Fumari Antonino" con sede in Falcone (ME), Via Nazionale
n° 316 - IVA 01964350837 che ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione e l1elen co
dei nuovi prezzi e chela stesso si approva con la presente determina;
comporta un maggior corrispettivo contrattuale aggiuntivo al netto del ribasso del 11,22%
compresi gli oneri per la sicurezza è di €uro 4.663,20 oltre IVA rispetto all'importo del
Contratto Stipulato;
comporta un maggior tempo per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori rispetto alla scadenza
contrattuale di ulteriori sessanta giorni che contestualmente alla concessione della
proroga di giorni trenta determina la nuova scadenza in data 12 settembre 2021.
4) Di affidare direttamente dall'Impresa artigiana "Furnari Antonino" con sede in
Falcone (ME), Via Nazionale n° 316 - IVA 01964350837, gli ulteriori lavori migliorativi di
Perizia di Variante e Suppletiva il cui atto di sottomissione è stato già sottoscritto e
registrato come per legge.
5) Di concedere la proroga dei lavori di ulteriori giorni 60 (diconsi sessanta) rispetto alla
nuova scadenza derivante dalla concessione dell'ulteriore tempo concesso per
l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori in Perizia di Variante e suppletiva che
contestualmente alla concessione della proroga di giorni trenta determina la nuova

COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 158 DEL 02/05/2022

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 82

ESTRATTO

scadenza in data 12 settembre 2021.
6) Di disporre che, come prescritto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016,
venga assicurata la. pubblicazione della presente determina sul Web istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparenteu al fine di garantire il rispetto dei principi di
trasparenza in applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n° 33/2013 e
sùccessive ni.odifiche ·ed integrazioni.
7) di trasmettere copia della presente determinazione alla Impresa individuale Furnari
Antonino tramite PEC: furnariantorùno@pec.it, al Responsabile Area Finanziaria, e al
Responsabile dell'Albo on-line per le pubblicazioni di rito.
8) Di dare atto, altresi, che la spesa di €uro 47.700,00 assegnate con Giunta Municipale n°
240 del 14/12/2020 cosi come impegnata con determina del Responsabile Area Tecnica n°
353_679 del 22 dicembre 2020 al Codice 21050102, impegno 2347/2020-2021 sul Bilancio di Previsione anno 2020-2022.
9) Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016, a che tutti gli atti relativi
allaprocedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione nAmminish'azione trasparente11
decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33.
in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33
10) Di pubblicare, nella stessa sezione, e nella sezione "Amministrazione trasparente", la
documentazione inerente la procedura e l'esito di gara. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti
della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
11) Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n°
50/2016 per quanto di rispettiva competenza.